

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 05 天气: 晴

星期: 二 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行 3#屋面檩条安装, 检查中发现个别檩条紧固件未安装以现场要求整改, 并要求支架安装时不得缺少配件。 2、巡视现场开关柜基础内部抹面, 部分地区不均匀以要求再次抹匀, 检查内部接地焊接牢固可靠。 3、巡视现场桥架安装, 部分连接件紧固不到位以现场二次紧固, 检查 67#屋面斜梁安装基本符合图纸设计角度。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	3#厂房檩条安装完成 80% 5 人 5#厂房立柱转接件安装完成斜梁散件中 8 人 67#厂房斜梁安装完成桥架安装完成	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

