

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 06 天气: 晴

星期: 三 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场施工人员进 5 号屋面支架檩条安装及桥架安装, 经检查发现因抢工期部分檩条紧固螺栓紧固不到位, 以现场要求整改不能因工期较紧降低施工质量。</p> <p>2、巡视屋面桥架安装发现桥架支架安装位置与组件支架安装在一条角驰上, 会导致组件无法固定, 因现场施工未看图纸导致, 发现及时桥架还未固定避免了大规模返工, 以对现场管理口头警告。</p> <p>3、整理监理资料上传监理云。</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人 员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

