

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 08 天气: 晴

星期: 五 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行 67#屋面直流电缆放线, 查看电缆型号符合图纸设计, 检查桥架拐角处未作电缆保护措施, 要求增加皮垫防止电缆划伤。 2、巡视现场开关柜吊装, 吊车附近未设置警戒线以现场要求整改, 下午进行开关柜固定检查焊接符合规范要求, 要求柜体与基础连接处焊接防腐后水泥斜角抹面。 3、整理监理资料上传监理云。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	3#厂房桥架安装完成接地完成 50% 5#檩条固定完成 100% 67#屋面直流电缆敷设完成 开关柜吊装固定完成	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

