

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 09 天气: 晴

星期: 六 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工人员进行 3#5#屋面直流电缆放线，查看电缆型号符合图纸设计，检查桥架拐角处未作电缆保护措施，要求增加皮垫防止电缆划伤。 2、巡视现场施工人员进行檩条连接件紧固施工部分连接处螺栓不够以现场要求按图施工，巡视汇流箱支架组装发现现场使用交流汇流箱，支架为直流汇流箱支架无法安装以下发联系单至业主部。 3、整理监理资料上传监理云。			
	4	施工单位	施工内容及进度	
		甘 肃 海霖 电 力 工 程 有 限 公 司	3#厂房桥架安装完成接地完成 80% 3#5#屋面直流电缆敷设完成 电缆沟回填	
其 它 事 项				
本日现场监理人员		杨铃铃		
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：		

