

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 10 天气: 晴

星期: 天 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 各屋面交流电缆放线完成, 墙面桥架电缆绑扎完成, 盖板完成, 电缆沟回填进行中, 要求按图施检查铺沙盖砖, 并要求通讯电缆与交流电缆分层盖沙防止干扰。 2、下午进行电缆沟路面浇筑, 晚上进行开关柜接线, 检查夜班安全用品使用情况, 并安排注意安全。 3、现场检查完毕, 编写监理周报发送业主技术部	
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	桥架安装完成 电缆敷设完成 接地扁铁焊接完成 35% 下墙桥架盖板完成
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

