

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 天气: 晴

星期: 一 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工计划今日进行组件安装，因组件未到，进行接地扁铁焊接光伏线汇线施工，检查焊接质量，焊缝饱满无虚焊，搭接面积满足规范要求。 2、巡视现场过路段电缆沟浇筑，部分浇筑区被破坏，要求施工人员将浇筑区域设置警戒线，防止厂内人员误踏。 3、整理监理资料上传监理云。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	3#屋面接地焊接完成 70% 4 人 光伏线汇线 4 人完成 20% 路面浇筑 3 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	