

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 14

天气: 晴

星期: 四

气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场, 组件到货检查外观完好合格证及检验报告齐全, 卸车要求摆放整齐并在周围设置警示标识, 上午进行组件吊装, 吊车周围警戒线设置到位, 专人负责指挥, 吊至屋面要求尽快散件, 整箱组件禁止集中摆放防止压坏屋面, 检查施工人员散件, 要求两人散件摆放整齐。</p> <p>2、下午陪同业主进行屋面巡视, 对下部施工进度提出要求。</p>	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	2#屋面组件吊装散件完成 5#屋面组件吊装完成
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

