

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 12 月 16

天气: 晴

星期: 六

气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、巡视现场施工人员进行逆变器及汇流箱接线，部分预留线缆过长，施工人员未进行处理，后期桥架盖板无法安装，穿线管两端未作钝化防护易损坏光伏线，以通知施工负责人进行整改。</p> <p>2、巡视屋面组件散件，部分区域组件边角料未清理，通知现场管理人员及时清理防止下雨堵塞下水孔压坏屋面。</p> <p>3、下午陪同业主各个屋面进行巡视，对发现的问题进行记录，并于现场三方进行现场会形成会议纪要。</p> |                                                 |  |
| 4                          | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                   |  |
|                            | 甘 肃 海<br>霖 电 力<br>工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                           | 3#屋面组件串线及逆变器汇流箱接线<br>5#屋面汇流箱逆变器支架焊接<br>6#屋面组件散件 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                            |                                                 |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                                            | 杨 铃 铃                                           |  |
| 记 录 人: 杨 铃 铃               |                                                                                                                                                                                                            | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :         |  |

