

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 17 天气: 晴
星期: 天 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工人员进行汇流箱箱逆变器及开关柜电缆排查，为电力验收做好准备工作。 2、上午九电当地电力来现场检查，对提出的问题进行记录，做好下部整改计划，十一点装表完成，当天因互感器装反，反向有功改正后正常发电并网成功，因抢 12.30 项目并了一个屋面。 3、整理监理资料		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#屋面组件固定 6 人 5#屋面线路整理 4 人 67#屋面组件串线及 C4 插头制作 6 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

