

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 19 天气: 晴
星期: 二 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，二号屋面进行组件固定施工，检查发现个别中边压与组件间隙过大容易导致组件脱落，以现场要求中边压靠紧组件，并紧固到位，检查下方菱形螺帽角度，符合图纸设计及规范要求。 2、巡视 6#7#屋面组件串线要求安图施工，检查每串组件数量暂未发现错误，要求连接器牢固可靠，并放置在檩条上绑扎固定。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#屋面组件固定 6 人 6#7#屋面组件串线及 C4 插头制作 8 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

