

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 19 天气: 晴

星期: 二

气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行屋面清理, 要求把下水管口仔细清理防止组件包角料堵塞下水口。 2、巡视 6#7#屋面组件串线及 C4 插头制作, 部分连接器紧固不到位以现场要求紧固后并进行绑扎在檩条内, 禁止连接器放置在屋面上。 3、下午 4 点逆变器汇流箱接线完成通过最后线路排查无问题后并网。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#屋面组件固定 6 人 67#屋面组件串线及 C4 插头制作逆变器汇流箱 接线 8 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

