

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 23 天气: 晴
星期: 六 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行现场施工垃圾清理, 厂房业主通知周一有领导视察, 命施工方利用双休期间务必把厂区施工垃圾清理干净。 2、巡视屋面, 6#逆变器报警, 施工人员正在进行排查, 原因为光伏线破损导致接地。 3、巡视现场开关柜基础铺砖, 符合图纸设计及规范要求, 围栏订购中。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	组件包装箱托盘路面清理 10 人 5#屋面接地焊接 2 人 开关柜基础铺砖 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

