

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 24 天气: 晴
星期: 天 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工工人进行各屋面组件接地安装, 检查接地线两端线扣, 部分线扣不牢固, 安装后容易脱落, 要求施工前进行线扣紧固后在进行安装。 2、巡视现场开关柜基础铺砖, 整齐平整, 外围做水泥处理防止砖体松动。 3、巡视现场北坡斜拉撑安装, 要求按图施工, 拉八字并且螺栓紧固到位。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	组件接地安装 6 人 完成 80% 开关柜基础铺砖 3 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨铃铃	
记 录 人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

