

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 25 天气: 晴

星期: 一 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人进行各屋面过墙段桥架盖板制作焊接施工，检查穿线钢管绑扎，穿线钢管两端未钝化处理容易划伤光伏线，业主通知施工方订购防护皮套，穿线管绑扎不合理以现场要求整改。 2、检查 6#屋面组件固定，部分组串两端未满足图纸设计预留十公分设计，以现场要求整改，完成后报我部进行复查。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	线路整理 4 人 穿线管绑扎 2 人 桥架弯曲盖板制作 4 人 组件固定 3 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

