

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 26 天气: 晴

星期: 二 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工工人进行各屋面线路整理，废料垃圾清理等为验收做准备工作。 2、巡视现场昨日发现组件边距不对的问题，今日检查已整改完毕。 3、巡视现场汇流箱逆变器下部线管保护盒制作，基本满足业主提出的要求，因缺少桥架转接头现场采取自己加工基本满足工艺要求。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	屋 面 清 理 6 人 桥 架 及 保 护 盒 制 作 5 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

