

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 31 天气: 晴

星期: 天 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场对主要消缺项进行检查, 屋面垃圾清理不到位, 排水沟内有烟头, 逆变器支架封堵不到位, 路面临时用电线路未整理, 明日继续消缺。 2、整理监理资料, 及审查施工资料做好移交准备。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	现场整理消缺 3 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨铃铃	
记 录 人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	