

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 12 天气: 晴

星期: 五 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因屋面雪过多未融化现场消缺进展缓慢德仕项目消缺人员 4 名对联合厂房进行整改，皓森沃斯特未有人员整改。		
4	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	人	联合厂房穿线管更换 2 人 后立柱支架焊接两
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	