

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 13 天气: 晴

星期: 六 气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监理 工作 情况	1、因天气原因屋面雪过多未融化现场消缺进展缓慢德仕项目消缺人员 4 名对联合厂房进行整改，皓森沃斯特未有人员整改。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	联合厂房穿线管更换 2 人 后立柱支架焊接两人
其它 事项		
本日现场 监理人 员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	