

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业有限公司发电项目

日期	2017 年 12 月 15 日 星期五	气候	多云	气温	-6°-3°
监理单位动态:	葛庆琦, 任善善, 邹德亮	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员 60 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面组件安装; 2. 5#屋面支架夹具安装; 3. 3#屋面清理屋面垃圾。				
检查发现的问题	1. 脚手架安全防护未做到位, 存在安全隐患; 2. 6#屋面堆放组件时间过长; 3. 1#屋面组件安装压块未装到位, 安装不整齐; 4. 施工屋面操作流程不规范, 吊装过多组件会对屋面产生较大压力, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把脚手架安全防护做到位; 2. 要求施工方把屋面堆积的组件吊下屋面; 3. 要求施工方抓紧整改屋面组件安装问题; 4. 要求施工人员严格按照规范, 按照施工规范进行作业。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	葛庆琦		