

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	-2℃-7℃
监理人员动态: 葛庆骑, 任善善, 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 12 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面安装檩条 2. 3#屋面支架、组件安装 3. 4#屋面、5#屋面组件安装				
检查发现的问题	1. 1#屋面组件安装不整齐压块未安装到位; 2. 3#屋面支架螺栓未紧固到位; 3. 组件吊装过程中未采取箱体保护措施;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员立即整改现场问题; 2. 要求吊装过程中必须采取箱体保护措施以免损坏组件;				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		