

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	-2°-8°
监理人员动态: 葛庆琦, 任善善, 张良玉 施工方人员动态: 施工人数 72 人. 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面组件安装, 桥架安装, 光伏电缆铺设, 逆变器安装; 2. 3#屋面支架安装, 组件安装; 3. 4#屋面组件安装.				
检查发现的问题	1. 3#屋面采光带未采取安全警示标志; 2. 3#屋面部分支架, 夹具 螺丝未紧固到位; 3. 4#屋面堆放组件过多.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即采取采光带安全警示措施; 2. 要求施工方立即整改现场问题, 把支架螺丝紧固到位; 3. 要求施工方立即把吊装到屋面的组件进行铺设.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	肖守明		