

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	2°-12°
监理人员动态: 葛庆琦, 仝善善, 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 70 人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面桥架安装, 光伏电缆铺设, 逆变器安装. 2. 3#屋面组件安装; 3. 4#屋面组件安装.				
检查发现的问题	1. 3#屋面部分组件安装不整齐, 压块未安装到位, 整体观感较差; 2. 4#屋面部分支架螺丝未紧固到位; 3. 部分屋面组件堆积过多.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即整改现场组件安装问题; 2. 要求施工方把支架螺丝紧固到位; 3. 要求施工方立即把吊装所组件铺设.				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	荀宇明		