

监理日志

工程名称:山东齐河利业光伏发电工程

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	10°-10°
监理人员动态:高庆海,仇善善,张良玉			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员7人.					
施工机械动态:					
施工进度 部位	1.1#屋面电缆铺设,桥架安装,逆变器安装; 2.3#屋面支架安装,桥架安装; 3.4#屋面组件安装; 4#屋面钢结构加固。				
检查发现的问题	1.1#屋面部分光伏电缆裸露在外; 2.部分施工人员在组件上随意放物品; 3.屋面垃圾未及时处理。				
处理措施、意见、结果	1.要求施工方把裸露在外的电缆用PVC管包装; 2.严格禁止施工方在组件上摆放物品; 3.要求施工方及时处理屋面垃圾。				
协调或其他内容					
记录人	仇善善	总监签阅	高守明		