

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐力业光伏发电工程

日期	2017年12月25日 星期二	气候	晴	气温	-4℃/8℃
监理人员动态: 葛庆琦, 仇善善, 张良飞 施工方人员动态: 施工人员70人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#屋面铺设电缆, 铺设接地扁钢; 2. 3#屋面北坡安装支架, 南坡安装组件; 3. 4#5#屋面组件安装; 4. 6#屋面组件安装; 5. 基础浇筑箱基础; 6. 并网柜基础.				
检查发现的问题	1. 部分组件安装不整齐, 整体观感质量差; 2. 部分导电片未安装到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即整改现场问题; 2. 测试相邻组件之间是否通电, 检查导电片是否安装到位.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	葛庆琦		