

监 理 日 志

工程名称: 山东河和利光伏发电工程

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	-6℃-7℃
监理单位动态:	苗宇琦、任善善、张良玉	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#逆变器接线; 焊接接地扁钢 2. 3#桥架安装 3. 4# 5#屋面组件安装 4. 6#屋面组件安装 5. 355MMW安装汇流箱与并网柜				
检查发现的问题	1. 部分接地扁铁未焊接到位 2. 大部分逆变器未接线进度较慢 3. 部分组件安装不齐				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把未焊接到位扁铁焊接到位 2. 督促施工方抓紧施工进度 3. 要求施工方立即整改现场问题				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗宇明		