

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和承门业光伏发电工程

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	-6~-9°
监理人员动态: 葛庆琦, 仇善善, 张良良 施工方人员动态: 72人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面焊接 接地扁钢, 固定桥架盖; 2. 3#屋面桥架安装, 组件安装; 3. 6#屋面组件安装; 4. 汇流箱, 并网柜接线.				
检查发现的问题	1. 部分扁钢焊接未到位; 2. 光伏电缆短缺, 2台逆变器无法连接. 低压 3. 部分组件安装不整齐.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把接地扁钢焊接到位; 2. 联系施工方领导, 反映材料短缺问题; 3. 要求施工方立即整改现场问题.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	黄申明		