

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2017年12月28日 星期四	气候	多云	气温	-4℃-7℃
监理单位动态: 葛庆琦、任继、张良玉 施工方人员动态: 50人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 3.55MW 自发自用并网成功 2. 1#屋面整改安装不整齐组件 3. 5#屋面支架安装 4. 6#屋面组件安装				
检查发现的问题	1. 1#屋面扁铁未焊接到位 2. 发现部分组件在敷设光伏电缆后未安装压块 3. 5#屋面未经监理验收安装组件				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员把扁铁焊接到位 2. 要求电气安装人员在敷设光伏电缆后必须安装压块 3. 要求施工方在导轨安装完成后必须通过监理验收方可安装组件				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		