

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2017 年 12 月 31 日 星期 四	气候	晴	气温	-4°-7°
监理单位动态: 葛庆琦, 任善善, 张良长	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 施工人员 45 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面整改现场问题; 2. 3#屋面组件安装, 逆变器安装, 电缆铺设; 3. 6#屋面组件安装, 桥架安装.				
检查发现的问题	1. 3#屋面部分组件安装不整齐, 整体观感差; 2. 3#屋面、4#屋面、6#屋面部分防护栏杆 倒塌;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方及时整改组件安装问题; 2. 要求施工方及时修好屋顶防护栏杆.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	葛庆琦		