

监 理 日 志

工程名称: 山东沂河和乐门业光伏发电工程项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	-5°-6°
监理单位动态:	葛庆琦、任善善、邹德嘉		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#厂房组件安装; 2. 6#厂房夹具、支架安装; 3. 6#垂直脚手架防护网安装。				
检查发现的问题	1. 组件吊装过程中周边未采取安全警示措施; 2. 6#厂房夹具未发现未装平整、弹歪。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方按施工要求组装夹具; 2. 督促施工方把材料进场报验单报审监理审。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	黄守明		