

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年1月1日 星期二	气候	晴	气温	-7℃--9℃
监理人员动态: 袁庆均 任善 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员45人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面整改组件安装问题 2. 3#屋面桥架与电缆安装组件安装 3. 6#屋面桥架安装电缆敷设 4. 箱变基础底板混凝土浇筑				
检查发现的问题	1. 1#屋面整改不及时与不到位 2. 3#屋面部分支架螺母未紧固到位 3. 6#屋面天沟未及时处理				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必需整改不到位组件 2. 要求施工方把未紧固支架紧固到位 3. 要求施工方处理天沟垃圾				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	袁守明		