

监 理 日 志

工程名称: 4#东河桥东门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	-3°-5°
监理人员动态: 葛庆琦, 仇善荣, 张良玉 施工方人员动态: 施工人员30人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#屋面铺设通讯电缆; 2. 3#屋面安装桥架, 安装支架; 3. 5#屋面安装组件.				
检查发现的问题	1. 3#屋面部分支架螺栓未紧固到位; 2. 5#屋面部分组件未安装整齐, 压块未安装到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员立即整改现场问题, 把支架螺栓紧固到位; 2. 要求施工人员必须把压块安装到位.				
协调内容或其他					
记录人	仇善荣	总监签阅	葛守明		