

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018年1月11日 星期四	气候	晴	气温	-13℃-1℃ -16℃-13℃
监理人员动态: 葛庆琦、傅善、张良玉 施工方人员动态: 施工人员30人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#屋面安装通讯电缆 2. 3#屋面焊接扁铁、安装桥架与组件 3. 5#屋面安装组件				
检查发现的问题	1. 部分扁铁未焊接到位 2. 部分扁铁之间的防腐掉落过多				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即整改未焊接到位的扁铁 2. 要求施工方对扁铁做防腐时做好防护措施				
协调内容或其他					
记录人	张良玉		总监签阅	苗守明	