

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和承门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 13 日 星期 六	气候	多云	气温	-3°-7°
监理人员动态: 葛庆涛, 任善善, 张良玉 施工方人员动态: 施工人员 30 人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#屋面铺设电缆, 逆变器接线, 接地安装; 2. 3#屋面安装支架, 安装组件; 吊装屋面压块; 3. 5#屋面安装组件.				
检查发现的问题	1. 屋面吊装组件过多, 未及时铺设; 2. 吊装车辆周边未设制安全警示带; 3. 部分线头暴露在外.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员及时把组件铺设平; 2. 要求施工人员在吊装车辆周边设制安全警示带; 3. 要求施工人员把线头保护好, 不能暴露在外.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	商中明		