

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 15 日 星期二	气候	晴	气温	-3°-6°
监理单位动态: 葛庆琦, 仝善善, 张良臣		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员30人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面整改问题: 安装桥架盖, 封堵桥架线孔. 2. 3#屋面接逆变器电缆, 安装组件 3. 5#屋面安装组件. 4. 3#屋面钢结构加固				
检查发现的问题	1. 1#屋面个别光伏电缆暴露在外; 2. 个别施工人员未佩戴安全帽进行施工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把光伏电缆用软管封固; 2. 要求施工人员必须佩戴安全帽施工.				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	葛守明		