

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 2 日 星期二	气候	多云	气温	-3°-6°
监理人员动态: 葛庆琦, 仇善善, 张良臣 施工方人员动态: 施工人员 25 人. 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面整改现场问题; 2. 3#屋面组件安装; 3. 4#屋面桥架安装; 4. 6#屋面桥架安装, 电缆铺设.				
检查发现的问题	1. 3#屋面部分支架螺丝未紧固到位; 2. 3#屋面部分组件安装不整齐; 3. 现场垃圾未及时处理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即整改现场问题, 把支架螺丝紧固到位; 把组件安装整齐; 2. 要求施工方及时处理现场垃圾.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		