

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年1月3日 星期三	气候	阴	气温	-4℃-2℃
监理单位动态: 葛庆琦 任善 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队35人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#屋面整改组件与组件安装 2. 4#、5#屋面桥架安装 3. 6#屋面桥架安装、电缆敷设 4. 箱变基础浇筑 5. 预制舱基础浇筑 6. 焊接汇流箱支架				
检查发现的问题	1. 3#屋面组件未整改缺少导电片 2. 箱变基础图纸未报审 3. 预制舱基础图纸未报审, 与现场施工不符				
处理措施、意见、结果	1. 要求3#屋面组件与导电片立即整改 2. 要求施工方提供正确的箱变基础图、预制舱				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗宇明		