

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 31 日 星期三	气候	多云	气温	-6°/4°
监理人员动态: 葛庆瑞、仇義表、张良玉 施工方人员动态: 施工人员 25 人。 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况 1. 3#屋面焊接扁铁, 安装桥架; 2. 4、5#屋面敷设低压电缆; 3. 6#屋面汇流箱 2x95 电缆头制作、安装。					
检查发现的问题 1. 个别扁铁未焊接到位; 2. 个别施工人员未佩戴安全帽施工。					
处理措施、意见、结果 1. 要求施工方必须把接地扁铁焊持到位; 2. 要求施工人员必须佩戴安全帽施工。					
协调内容 或其他					
记录人	仇義表		总监签阅	肖守明	