

监 理 日 志

工程名称: 4栋齐河和东门业升发电工程

日期	2018年1月6日 星期六	气候	多云	气温	5°-4°
监理人员动态: 葛庆琦、仇善义、张良石 施工方人员动态: 施工人员30人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面整改顶面问题; 2. 3#屋面安装桥架, 铺设电缆; 3. 5#屋面安装桥架; 4. 箱变基础砌墙.				
检查发现的问题	1. 部分组件在接线压块未安装到位; 2. 部分电缆裸露在外.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把压块安装到位; 2. 要求施工方把电缆用软管套起来, 不能裸露在外.				
协调内容或其他					
记录人	仇善义	总监签阅	葛守明		