

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	-6°~20°
监理单位动态: 葛庆玉, 仇善善, 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面整改现场问题, 焊接扁铁; 2. 3#屋面安装檩条; 3. 预制的基础砌墙。				
检查发现的问题	1. 1#屋面部分扁铁未焊接到位; 2. 预制的基础施工与图纸不符。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把接地扁铁焊接到位; 2. 要求施工方严格按图施工, 出示图纸更改设计。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	葛庆玉		