

监 理 日 志

工程名称 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 10 日 星期六	气候	晴	气温	4℃-16℃
监理单位动态: 蒋庆琦、任善善、张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队 7 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#屋面焊接接地扁铁 2. 3#屋面敷设通信电缆 3. 3#屋面逆变器接地				
检查发现的问题	1. 个别接地扁铁未做防腐 2. 个别逆变器支架未做防腐 3. 个别桥架盖板未紧固到位				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把接地扁铁做好防腐 2. 要求施工方对逆变器支架做好防腐 3. 要求施工方对桥架盖板紧固到位				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		