

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年3月12日 星期二	气候	晴	气温	7℃-22℃
监理单位动态: 葛庆琦任监理 张良玉 是栋		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#屋面桥架盖板加固 2. 1#屋面桥架绑扎不锈钢网扎带 3. 1#屋面扁钢防腐 4. 监理人员对钢结构加固进行巡视检查。				
检查发现的问题	1#屋面扁钢防腐 1. 1#厂房南边2#钢立柱未加固, 钢结构加固防腐工程不符合设计要求。 2. 个别接地扁钢未做到位 3. 个别桥架盖板未紧固到位				
处理措施、意见、结果	1. 已下发《监理工作联系单》17#16 2. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位 3. 要求施工方必须把桥架盖板紧固到位				
协调内容或其他	已下发有关钢结构问题的《监理工作联系单》16, 通知施工方。				
记录人	张良玉	总监签阅	苗宇明		