

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利门业光伏发电工程

日期	2018年3月16日 星期五	气候	晴	气温	2℃-9℃
监理人员动态: 葛庆琦任善善张良玉王林 施工方人员动态: 施工方人员10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#屋面逆变器支架防腐 2. 3#屋面安装逆变器, 线缆桥架全部施工 3. 1#屋面施工人员进行逆变器故障检查 4. 1#屋面焊接逆变器雨蓬支架				
检查发现的问题	1. 个别逆变器支架防腐不到位 2. 临时架安全警示牌脱落 3. 焊接支架时未采取保护措施				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把逆变器支架防腐做到位 2. 要求施工方必须把安全警示牌恢复 3. 要求施工方焊接支架时做好保护措施				
协调内容或其他					
记录人	张良玉		总监签阅	苗宇明	