

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 17 日 星期六	气候	多云	气温	2°-9°
监理人员动态: 葛庆强, 仇善善, 张良见, 毛栋 施工方人员动态: 施工人员 10 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面逆变器线槽桥架安装施工; 2. 1#屋面桥架绑扎 不锈钢扎带; 3. 3#屋面安装逆变器雨篷.				
检查发现的问题	1. 1#屋面个别接地扁钢焊接不到位; 2. 部分桥架接地连接线脱落断开; 3. 部分桥架"7"字夹扣安装不牢固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把接地扁钢焊接到位; 2. 要求施工方立即整改桥架接地连接线; 3. 要求施工人员必须把"7"字夹扣安装牢固.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		