

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利工业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 18 日 星期日	气候	阴	气温	7℃-11℃
监理单位动态:	葛庆琦、任善、张良玉、王栋	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工工人 7 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 绑扎低压电缆 2. 屋面焊接逆变器底座 3. 屋面绑扎不锈钢扎带				
检查发现的问题	1. 个别扁钢防腐不到位 2. 施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位 2. 要求施工人员必须佩戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	海宇明		