

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏长电项目

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	7°-22°
监理人员动态: 葛庆涛, 任善善, 张良己, 王栋 施工方人员动态: 施工人员12人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#屋面绑扎光伏线缆; 4. 5#屋面汇流箱桥架全部施工。 2. 3#屋面安装导轨、组件; 3. 3#屋面绑扎光伏线缆;				
检查发现的问题	1. 3#屋面个别光伏线缆散落在屋面上; 2. 5#屋面汇流箱全部桥架处未 及时 防腐; 焊接 及时做。 3. 3#屋面个别施工人员未佩戴安全帽施工。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把光伏线缆全部绑扎; 2. 要求施工方必须把桥架焊接处及时做防腐; 3. 要求施工方人员必须佩戴安全帽施工。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗守明		