

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河永利光伏发电工程

日期	2018年3月25日 星期一	气候	阴	气温	8℃-25℃
监理人员动态: 葛庆奇 任善善 张良玉 王栋 施工方人员动态: 施工人员 12人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 3#屋面安装组件 2. 3#屋面汇流箱桥架包施工 3. 4#屋面光伏电缆接线 4. 1#监理人员对钢结构加固部分进行涂层测厚				
检查发现的问题	1. 3#屋面个别汇流箱桥架未做防腐; 2. 4#屋面光伏电缆散落屋面; 3. 1#钢结构加固部分的防腐涂层不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对汇流箱桥架焊接处及时做防腐; 2. 要求施工方把桥架上的光伏电缆全部绑扎; 3. 已通过书面文字形式发给业主(工程情况汇报)				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	董宇明		