

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利门业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 28 日 星期三	气候	晴	气温	11℃-27℃
监理人员动态:	苗庆琦 任善善 张良玉 王栋	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工队 15 人				
施工机械动态:	25 吨吊车一台				
施工进度情况	1. 1#屋面修补彩钢瓦破损处 2. 3#屋面安装檩条支架 3. 3#屋面安装接地扁钢 4. 3#屋面焊接扁钢				
检查发现的问题	1. 3#屋面防护栏杆倒塌 2. 个别扁钢焊接不到位 3. 焊接接地扁钢未采取防护措施				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把倒塌的栏杆恢复 2. 要求施工方必须把扁钢焊接到位 3. 要求施工方在焊接扁钢时必须采取保护措施				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗庆琦		