

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和采门业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 29 日 星期 四	气候	多云	气温	10°-19°
监理单位动态: 葛庆琦, 任善善, 张良玉, 王栋		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员15人					
施工机械动态: 25T吊车一台					
施工进度情况	1. 3#屋面安装桥架支架 2. 3#屋面安装桥架 3. 3#屋面焊接接地扁钢 4. 3#屋面焊接逆变器接线处桥架 5. 1#屋面修补彩钢瓦				
检查发现的问题	1. 个别扁钢焊接处过长 2. 个别扁钢防腐不到位 3. 桥架支架个别未紧固到位 4. 个别桥架支架未紧固到位				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在焊接扁钢时按规定焊接避免造成不必要浪费 2. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位 3. 要求施工方必须把桥架支架紧固到位 4. 要求施工方必须把桥架紧固到位				
协调内容或其他					
记录人	张良玉		总监签阅	苗宇明	