

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电机工程

日期	2018年4月1日 星期日	气候	晴	气温	16°-28°
监理人员动态:	郭守刚、化善善、张良召、孙栋				
施工方人员动态:	施工人员12人				
施工机械动态:	25T吊车一台				
施工进度部位情况	1.3#屋面焊接接地扁钢; 4.5#屋面汇流箱桥架全 2.3#屋面安装梯架; 包施工. 3.3#屋面修补彩钢瓦破损处;				
检查发现的问题	1.3#屋面个别扁钢未焊接到位; 2.个别扁钢防腐未做到位。 3.3#屋面世板未及时清理。				
处理措施、意见、结果	1.要求施工方把扁钢焊接到位,做到三面焊接; 2.要求施工方把接地扁钢防腐做到位; 3.要求施工方及时清理屋面垃圾。				
协调或其他内容	对近期检查发现的问题已形成 监理检查记录表。				
记录人	化善善	总监签阅	郭守刚		