

监 理 日 志

工程名称: 山东和利门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 10 日 星期二	气候	多云	气温	10℃-27℃
监理人员动态: 韩大明, 任善善, 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 20 人					
施工机械动态: 25 吊车一台					
施工进度情况	1. 4#屋面敷设高压电缆 2. 3#屋面修补屋面彩钢瓦破损处 3. 1#屋面预制舱接地环网打孔				
检查发现的问题	1. 4#屋面新敷设高压在桥架拐弯处有弯折; 2. 个别彩钢瓦破损处防腐不到位 3. 3#屋面个别桥架未紧固到位				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在电缆拐弯处做好保护措施 2. 要求施工方必须把彩钢瓦破损处的防腐做到位 3. 要求施工方必须把桥架紧固到位				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	韩大明		